1. पेयजल आपूर्ति की स्थिति :–

शहरी जल योजनाऐं :– बून्दी जिले में 6 शहरी जल योजनाऐं है। बून्दी, नैनवां, लाखेरी, के0पाटन, कापरेन व इन्द्रगढ़ है।

क्र0 सं0	शहर का नाम	जनसंख्या वर्ष 2001	वर्तमान जन संख्या	जल उत्पादन (एम.एल. डी.में) वर्तमान	सर्विस लेवल एल. पी.सी.डी. में	कार्यरत जल स्त्रोंतों का विवरण				पेयजल वितरण का अन्तराल
						नलकूप	खूला कुआ	देह/ बांध	है0पं0	
1	बून्दी	93258	107000	8.00	70	44	1	0	262	प्रतिदिन 45 मिनट
2	नैनवां	15174	19400	1.00	50	14	1	0	105	प्रतिदिन 45 मिनट
3	के0पाटन	21163	24000	1.60	60	13	0	0	55	दिन में दो बार 2 घंटे सुबह–शाम
4	लाखेरी	26918	30600	1.85	60	2	2	1	171	प्रतिदिन 1 घंटा
5	कापरेन	17784	20500	1.00	60	8	0	0	82	दिन में दो बार 2 घंटे सुबह–शाम
6	इन्द्रगढ़	5265	6000	0.30	60	5	0	0	45	दिन में एक बार 1.5 घंटा
योग						86	4	1	720	

ग्रामीण जल योजनाऐं :– जिला बून्दी के अन्तर्गत कुल 890 ग्राम है। इसमें से 880 ग्राम आबाद व 10 गैर आबाद ग्राम है। सभी आबाद ग्राम पेयजल योजनाओं से निम्न प्रकार लाभान्वित है।

क्र0 सं0	पंचायत समिति का नाम	आबाद ग्रामों की संख्या	गैर आबाद ग्राम	वर्ष 2001 के अनुसार आबादी	विभिन्न पेयजल योजनाओं से लाभान्वित ग्रामों की संख्या					
					पाईप्ड	क्षेत्रीय	पी.एण्ड. टी.	जे.जे. वाई.	है.पं. योजना	कुल
1	तालेडा	267	5	258916	6	2	1	14	244	267
2	के0पाटन	239	4	178625	5	38	2	12	182	239
3	नैनवां	189	1	156227	5	0	3	10	171	189
4	हिण्डोली	185	0	189290	5	0	0	10	170	185
योग		880	10		21	40	6	46	767	880

विभाग द्वारा संधारित पाईप्ड जलयोजनाओं का विस्तृत विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

हैण्डपम्प मरम्मत अभियानः–

जिला बून्दी के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रा में 35 वॉ हैण्डपम्प मरम्मत अभियांन राज्य सरकार के निर्देशानुसार दिनांक 01.02.2009 से प्रभावी है। वर्तमान में हैण्डपम्प मरम्मत अभियांन की अवधि 31.12.2009 तक बढाई गई है। जिसके अन्तर्गत अब जिले के शहरी क्षेत्रा में 1292 हैण्डपम्प एवं ग्रामीण क्षेत्रा में 9736 हैण्डपम्पों को मरम्मत कर चालू किया गया है। जिसमें शहरी क्षेत्रा में 2715 एवं ग्रामीण क्षेत्रा में 26032 मीटर 32 एम0एम0 जी0पाई0 पाईप का उपयोग हुआ है। परन्तु वर्तमान में जी0आई0 पाईप एवं अन्य हैण्डपम्प स्पेयर पाटर्स की कमी बनी हुई है, जिससे हैण्डपम्प मरम्मत अभियांन के सुचारू संधारण किये जाने में व्यवधान बना हुआ है। जिसके लिए माह 8/09 एवं 9/09 में 35000 मीटर जी0आई0 पाईप एवं हैण्डपम्प स्पेयर पाटर्स की मांग प्रस्तुत की हुई है। जी0आई0 पाईप की आपूर्ति हेतु माह नवम्बर में कार्यादेश जारी हुये है। इसी प्रकार अभियांन के सफल संधारण हेतु जिले की चारों पंचायत समितियों में 2–2 जीपों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये विगत वर्षो के दौरान वांछित जीपों की स्वीकृति प्राप्त होती रही है। परन्तु वर्तमान में जिले को 4 जीपे किराये पर लिये जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसके कारण हैण्डपम्प मरम्मत अभियांन प्रभावित हो रहा है। अतः 4 अतिरिक्त जीपों की स्वीकृति आवश्यक है। (हैण्डपम्प मरम्मत अभियांन प्रगति रिपोर्ट संलग्न है)

औसत से कम वर्षा होने एवं भूजल स्तर में निरन्तरण गिरावटः–

वर्तमान में जिला बून्दी के अन्तर्गत औसत वर्षा से भी काफी कम वर्षा होने एवं भूजल स्तर में सुधार नहीं होने के कारण जिले में समुचित पेयजल व्यवस्था बनाये रखे जाने हेतु माह अगस्त 09 से 31 दिसम्बर 09 के लिए प्रस्तावित आपातकालीन योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रा के लिए रूपये 10.00 लाख एवं ग्रामीण क्षेत्रा में रूपये 297.70 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसके तहत शहरी क्षेत्रा में 2 नलकूप एवं ग्रामीण क्षेत्रा में 3 नलकूप 123 हैण्डपम्प एवं 97 सिंगल फेज मोटर पम्प का निर्माण कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित कार्यो की कार्य योजना तैयार कर कार्य विभागीय रिंग मशीनों आवंटित किया हुआ है। जिसके तहत अब तक उनके द्वारा 54 हैण्डपम्प का वैधन कार्य किया गया है, उनमें से 34 हैण्डपम्पों को चालू किया जा चुका है। सिंगल फेज निर्माण

कार्य हेतु निविदाऐं अधीक्षण अभियंता वृत कोटा स्तर पर आमंत्रित की हुई है, कार्यादेश जारी होने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ हो सकेगा।

पेयजल गुणवत्ताः–

जिले में पेयजल गुणवत्ता की निरन्तर जल नमूनें एकत्रित कर परिक्षण किया जाता है, जिसके तहत विगत सप्ताह के दौरान बैक्ट्रोलोजिकल के 90 नमूनें एवं केमिकल के 41 नमूनें एकत्रित कर जॉच की गई जिनके परिणाम संतोषप्रद पाये गये।

सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम :–

जिला बून्दी को वर्ष 2009–10 के लिए शौचालय निर्माण कार्यो के 39308 (बी0पी0एल0 9862, ए0पी0एल0 29446) लक्ष्य निर्धारित हुये थे, जिनमें माह नवम्बर 2009 तक 14432 शौचालय निर्माण (बी0पी0एल0 2996, ए0पी0एल0 11436) के लक्ष्य अर्जित किये गये है।अधिक से अधिक लक्ष्य अर्जित किये जाने हेतु सतत् प्रयास जारी है।

जल परिवहन :–

जिले की तहसील हिण्डोली/नैनवां में औसत से कम वर्षा होने के कारण भूजल स्तर गहरा जाने के कारण वर्तमान में क्षेत्रा के 42 गांव/मजरे में 91.5 टैंकर प्रतिदिन जल परिवहन कर पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। (सूची संलग्न है)

निर्माणाधीन नवीन योजनाः–

जिला बून्दी के विभिन्न क्षेत्रा में वर्ष 2005–06 से 2008–09 के मध्य 36 योजनाऐं स्वीकृत करवाई गई थी। जिनमें से अब तक 27 योजनाओं को पूर्ण कर क्षेत्रा वासियों को लाभान्वित किया गया है, तथा वर्तमान में 9 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है, जो माह दिसम्बर 2009 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। योजनाओं का विस्तृत विवरण संलग्न है।

20 सूत्रीय कार्यक्रम :–

वर्ष 2009–10 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित लक्ष्य एवं उनकी प्रगति निम्नानुसार है–

क्र0सं0	कार्यक्रम का विवरण	आवंटित लक्ष्य	अर्जित लक्ष्य	विशेष विवरण
1	कवरेज ऑफ हैबीटेशन	0	0	
2	कवरेज ऑफ स्कूल	48	15	
3	कवरेज ऑफ एस0सी0/एस0टी0 बस्ती	10	10	हैण्डपम्प योजना से लाभान्वित
4	राजस्व प्राप्ती	233.00	78.11	
5	गुणवक्ता से प्रभावित ग्राम को लाभान्वित करना	64	5	
6	सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम (शौचालय निर्माण)	**39308**	**14432**	
	''अ'' ए0पी0एल0	29446	11436	
	''ब'' बी0पी0एल0	9862	2996	

वर्तमान में हो रहे जल परिवहन की सूची।

क्र0 सं0	तहसील	गांव का नाम	कोड़ नं0	एम.एच. /ओ.एच.	आबादी	टेंकर प्रतिदिन	टेंकर चालू होने की दिनांक
1	हिण्डोली	बरवास	02705500	एम.एच.	910	3	20/04/2009
2	हिण्डोली	उमर (उपरलापाडा)	02697300	एम.एच.	1064	3	20/04/2009
3	हिण्डोली	माधोलियां का बरडा	02703900	ओ.एच.	256	1	20/04/2009
4	हिण्डोली	चान्दी जी का बरडा	02703900	ओ.एच.	275	1	25/04/2009
5	हिण्डोली	बाबाजी का बरडा	02703900	ओ.एच.	350	1	12/05/2009
6	हिण्डोली	अशोक नगर		एम.एच.	756	4	12/05/2009
7	हिण्डोली	मागंली खुर्द	02705200	एम.एच.	630	2	12/05/2009
8	हिण्डोली	रघुनाथपुरा	02705300	एम.एच.	831	1	12/05/2009
9	हिण्डोली	धोवडा	02704500	एम.एच.	3302	7	05/06/2009
10	हिण्डोली	मांगली कलां	02705400	एम.एच.	1258	2	06/06/2009
11	हिण्डोली	बहादुरपुरा	02704700	एम.एच.	696	2	09/06/2009
12	हिण्डोली	बहादुरपुरा		एम.एच.	345	1	13/06/2009
13	हिण्डोली	चतरगंज	02705100	एम.एच.	2641	1	13/06/2009
14	हिण्डोली	कल्याणपुरा		एम.एच.	375	1	13/06/2009

15	हिण्डोली	दबलाना		एम.एच.		2	16/06/2009
16	हिण्डोली	बडानया गांव		ओ.एच.		0.5	25/06/2009
17	हिण्डोली	खटावदा		एम.एच.		3	28/10/2009
18	हिण्डोली	बालापुरा		एम.एच.		3	28/10/2009
19	हिण्डोली	अन्नदगंज		एम.एच.		3	28/10/2009
20	हिण्डोली	अलोद		एम.एच.		5	28/10/2009
21	हिण्डोली	कालाभाटा		ओ.एच.		3	28/10/2009
22	हिण्डोली	माताजी का बरडा		ओ.एच.		1	28/10/2009
23	हिण्डोली	खाटरियां का बरड़ा		ओ.एच.		1	28/10/2009
24	हिण्डोली	रूघा का बरड़ा		ओ.एच.		1	28/10/2009
25	हिण्डोली	रामनिवास		एम.एच.		2	28/10/2009
26	हिण्डोली	रघुनाथपुरा		एम.एच.		3	28/10/2009
27	हिण्डोली	कैलाशपुरी		एम.एच.		1	28/10/2009
28	हिण्डोली	रैगरों का झौपड़ा		ओ.एच.		1	28/10/2009
29	हिण्डोली	पानी ढाल		ओ.एच.		1	28/10/2009
30	हिण्डोली	टोपा		ओ.एच.		0.5	28/10/2009
31	हिण्डोली	तेजाजी का झौपड़ा		ओ.एच.		0.5	28/10/2009
32	हिण्डोली	मोतीपुरा		एम.एच.		2	28/10/2009
33	नैनवां	भण्डेडा		एम.एच.	860	2	07/11/2009
34	नैनवां	डेलपुरा		एम.एच.	846	3	07/11/2009
35	नैनवां	गणेशपुरा		एम.एच.	250	2	07/11/2009
36	नैनवां	रामगंज		एम.एच.	932	2	07/11/2009
37	नैनवां	कल्याणपुरा		ओ.एच.	917	1	07/11/2009
38	नैनवां	मानपुरा		एम.एच.		2	04/11/2009
39	नैनवां	चावण्डपुरा		एम.एच.		2	04/11/2009
40	नैनवां	हीरापुर		एम.एच.		2	04/11/2009
41	नैनवां	गुढा देवजी		एम.एच		3	17/11/2009
42	नैनवां	जजावर		एम.एच.		5	20/11/2009

जिला बून्दी में ग्रामीण क्षेत्रा की जलयोजनाऐं (शहरी/ग्रामीण)

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का प्रकार	वर्तमान आबादी	सर्विस लेवल		लगे हुएं है0पं0	जल स्त्रोंत	
				सामान्य	गर्मी में		नलकूप	खूला कूआ
तहसील बून्दी								
1	रायथल–ऐबरा	क्षेत्रिय	3536	30	25	24	–	1 चालू
2	गुढानाथावतान	पाईप्ड	3918	50	40	16	3	–
3	नमाना	पाईप्ड	5104	30	25	16	2	–
4	बरूधन	पाईप्ड	5309	25	25	11	2	–
5	तालेड़ा	पाईप्ड	6536	35	30	15	3	–
6	डाबी	पाईप्ड	7750	45	40	27	5	–
7	राम नगर	पाईप्ड	603	36	30	2	3	–
8	खडीपुर	पी.एण्ड.टी.	1112	60	40	9	2	–
9	लाम्बाखोह	जे.जे.वाई	4731	35	30	18	2	–
10	बडफूँ	जे.जे.वाई	1521	45	20	9	2	–
11	सूतडा	जे.जे.वाई	2845	40	20	9	2	–
12	राजपुरा	जे.जे.वाई	3844	35	30	10	2	–
13	गरडदा	जे.जे.वाई	2788	30	20	15	–	1 चालू
14	खटकड	जे.जे.वाई	4371	35	30	18	–	1 चालू
15	तीरथ	जे.जे.वाई	4573	20	20	11	1	–
16	देलुन्दा	जे.जे.वाई	2291	30	25	14	1	–
17	छपावदा	जे.जे.वाई	1581	40	35	10	1	–

18	सुवासां	जे.जे.वाई	4291	30	25	15	2	—
19	जमीतपुरा	जे.जे.वाई	5918	25	25	16	2	—
20	ठीकरियां कलां	जे.जे.वाई	2126	45	40	10	1	—
21	आर्दश रामनगर बंगामाता	जे.जे.वाई	2361	55	40	16	2	—
22	साथेली	जे.जे.वाई	1313	50	45	6	1	—
तहसील नैनवां								
23	जजावर	पाईप्ड	4418	60	50	14	4	—
24	दुगारी	पाईप्ड	5998	36	15	8	3	—
25	देई	पाईप्ड	13086	60	50	66	12	—
26	बासी	पाईप्ड	4991	52	15	36	4	—
27	करवर	पाईप्ड	7017	65	40	34	8	—
28	पीपल्यां	पी.एण्ड.टी.	2160	55	50	29	2	—
29	खानपुरा	पी.एण्ड.टी.	2431	50	45	27	2	—
30	बालापुरा	पी.एण्ड.टी.	303	25	25	5	1	—
31	तलवास	जे.जे.वाई	2594	45	40	13	2	—
32	आंतरदा	जे.जे.वाई	2546	45	35	20	2	—
33	कोरमा	जे.जे.वाई	1613	40	35	11	1	—
34	समिधी	जे.जे.वाई	3630	30	25	24	2	—
35	बामन गांव	जे.जे.वाई	3048	45	40	11	4	—
36	जरखोदा	जे.जे.वाई	3153	40	30	20	2	—
37	गम्भीरा	जे.जे.वाई	2059				2	
38	मोड़सा	जे.जे.वाई	2121				2	—
39	भजनेरी	जे.जे.वाई	3906				3	—
40	मानपुरा	जे.जे.वाई	1250					—
तहसील हिण्डोली								
41	हिण्डोली	पाईप्ड	10400	70	40	61	11	—
42	गोठडा	पाईप्ड	6760	40	35	28	4	—
43	बडानया गावं	पाईप्ड	6897	30	25	20	3	—
44	अलोद	पाईप्ड	4337	55	40	14	4	—
45	बडौदियां	पाईप्ड	4049	60	55	14	4	—
46	पगारा	जे.जे.वाई	1118	45	35	20	1	—
47	बसोली	जे.जे.वाई	2361	40	35	42	2	—
48	दबलाना	जे.जे.वाई	4689	40	35	20	3	—
49	सतूर	जे.जे.वाई	4189	30	25	34	2	—
50	थाना	जे.जे.वाई	2399	40	30	32	—	1 चालू
51	ठीकरदा	जे.जे.वाई	4493	45	35	32	3	—
52	चतरगंज	जे.जे.वाई	2196				2	—
53	चेता	जे.जे.वाई	2997				2	—
54	रानीपुरा	जे.जे.वाई	3935				3	—
55	धोवड़ा	जे.जे.वाई	3995				3	—
तहसील के0पाटन								
56	सु0 मण्डी	पाईप्ड	5371	50	40	15	4	—
57	बडा खेडा	पाईप्ड	4957	40	30	10	3	—
58	झालीजी का बराना	पाईप्ड	5285	40	35	2	3	—
59	मोहनपुरा	पाईप्ड	3647	30	25	12	2	—
60	घाट का बराना	पाईप्ड	2300	50	45	9	2	—
61	प्रतापगढ़	पी.एण्ड.टी.	647	50	45	4	1	—
62	जयस्थल	पी.एण्ड.टी.	3822	30	25	18	1	—
63	नवलपुरा	जे.जे.वाई	1117	45	40	8	1	—

64	चरडाना	जे.जे.वाई	1483	40	35	4	1	—
65	रौटेदा	जे.जे.वाई	3701	35	30	16	2	—
66	लबान	जे.जे.वाई	3635	25	25	12	1	—
67	बालापुरा	जे.जे.वाई	303	25	25	5	1	—
68	गेण्डोली	जे.जे.वाई	2760				2	—
69	आजन्दा	जे.जे.वाई	1189				2	—
70	कोटा खुर्द	जे.जे.वाई	1940				2	—
71	गुरली	जे.जे.वाई	2022				1	—
72	गुहाटा	जे.जे.वाई	1971				1	—
73	बाबई	जे.जे.वाई	2602				1	—
74	करवाला	जे.जे.वाई	1986				2	—
75	रडी— चडी	क्षेत्रिय	2708	30	25	10	3	—
76	लक्ष्मीपुरा— रेबारपुरा— पचीपला	क्षेत्रिय	2150	30	25	12	3	—
77	देवली— ढिकोली— झरनियां की झौ0	क्षेत्रिय	1072	40	35	10	2	—
78	कोडक्या—खेडली बंधा	क्षेत्रिय	1038	40	35	12	2	—
79	झुवासा— कालीहेडा	क्षेत्रिय	1826	35	30	11	1	—
80	माधोराजपुरा, बालेथा, जगनाथा	क्षेत्रिय	3476	50	45	27	2	—
81	चितावा, रंगपुरियां,	क्षेत्रिय	4444	40	40	16	1	—
82	लेसरदा, ईश्वरनगर	क्षेत्रिय	4978	40	40	19	2	—
83	लाखेरी—खुर्द, सुनगर	क्षेत्रिय	3277	55	37	26	2	—
84	भिया, हस्तानापुर	क्षेत्रिय	3626	50	45	22	2	—
85	बलवन, रकसपुरा, फदकपुरा, आमलीखेडा	क्षेत्रिय	2998	46	41	21	2	—
86	बालोद—जगदरी—ढोलर	क्षेत्रिय	2206				2	—
87	श्रीपुरा, अरनेठा	क्षेत्रिय	5671	45	40	16	3	—
88	देई खेडा—झपाईता	क्षेत्रिय	5186				4	—
89	नोताडा—बीरज	क्षेत्रिय	986				1	—
90	बलकासा—बोरदामाल	क्षेत्रिय	4211				3	—

35 वॉ हैण्डपम्प मरम्मत अभियान, जिला बून्दी

ग्रामीण क्षेत्रा

क्र0 सं0	जिले का नाम/ खण्ड का नाम	पंचायत समिति/ कस्बे का नाम (संख्या)	वर्तमान में पंचायत समिति /कस्बे में लगे हुऐ कुल हैण्ड पम्पों की संख्या	ई—ग्राम द्वारा सर्वेक्षित हैण्डपम्पो की संख्या	कुल खराब पाये गये हैण्ड पम्पों की संख्या (मरम्मत योग्य)	कुल सुधारे गये हैण्ड पम्पों की संख्या	कालॅम सं0 4 में से परित्यक्त हैण्ड पम्पों की संख्या	कालॅम सं0 4 में से सूखे पाये हैण्ड पम्पों की संख्या	कालॅम सं0 8 में से कुल मौके से हटाये गये हैण्ड पम्पों की संख्या	अभियान में लगे कर्मचारियों की संख्या			अभियान में लगे वाहनों की संख्या	प्रयोग में लाये गये 32 एमएम जी आई पाइप का विवरण (मीटर में)
										फिटर	मिस्त्री	हैल्पर		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	बून्दी	हिण्डोली	2575	2583	2775	2604	87	465	87	1	21	4	1	9426
2	बून्दी	नैनवां	2119	2022	2203	2174	80	500	80	1	17	4	1	5391
3	बून्दी	तालेड़ा	2556	2587	3049	3031	195	0	195	3	11	4	1	7625

4	बून्दी	के0पाटन	1881	1718	1948	1927	159	99	159	1	15	4	1	3590
योग			9131	8910	9975	9736	521	1064	521	6	64	16	4	26032

35 वॉ हैण्डपम्प मरम्मत अभियान, जिला बून्दी

शहरीक्षेत्रा

दिनांक 03.12.2009

क्र0 सं0	जिले का नाम/ खण्ड का नाम	पंचायत समिति/ कस्बे का नाम (संख्या)	वर्तमान में पंचायत समिति /कस्बे में लगे हुऐ कुल हैण्ड पम्पों की संख्या	ई–ग्राम द्वारा सर्वेक्षित हैण्डपम्पो की संख्या	कुल खराब पाये गये हैण्ड पम्पों की संख्या (मरम्मत योग्य)	कुल सुधारे गये हैण्ड पम्पों की संख्या	कालॅम सं0 4 में से परित्यक्त हैण्ड पम्पों की संख्या	कालॅम सं0 4 में से सूखे पाये हैण्ड पम्पों की संख्या	कालॅम सं0 8 में से कुल मौके से हटाये गये हैण्ड पम्पों की संख्या	अभियान में लगे कर्मचारियों की संख्या			अभियान में लगे वाहनों की संख्या	प्रयोग में लाये गये 32 एमएम जी आई पाइप का विवरण (मीटर में)
										फिटर	मिस्त्री	हैल्पर		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	बून्दी	बून्दी	252	252	313	288	7	6	7	—	—	—	—	912
2	बून्दी	नैनवां	105	105	172	164	3	3	3	—	—	—	—	309
3	बून्दी	लाखेरी	171	171	321	321	1	3	1	—	—	—	—	459
4	बून्दी	के0पाटन	50	50	170	160	1	—	1	—	—	—	—	435
5	बून्दी	काप्रेन	47	47	190	188	3	—	3	—	—	—	—	333
6	बून्दी	इन्द्रगढ़	45	45	171	171	3	2	3	—	—	—	—	267
योग			670	670	1337	1292	18	14	18	0	0	0	0	2715